



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO

## RELATÓRIO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO

DISCRIMINAÇÃO	EMPRESA	DATA DO INICIO	PREVISÃO DE TÉRMINO	VALOR CONTRATADO	ADITIVO	VALOR CONTRATADO COM ADITIVO	VALOR PAGO	%	
								REALIZAÇÃO FÍSICA	REALIZAÇÃO FINANCEIRA
CONSTRUÇÃO DA ORLA DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO	ASCON CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	01/11/2023	01/07/2024	R\$ 316.357,04	R\$0,00	R\$ 316.357,04	R\$ 134.245,56	42,43%	42,43%
CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO	ASCON CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	06/03/2023	30/05/2024	R\$ 249.378,01	R\$0,00	R\$ 249.378,01	R\$ 150.768,57	60,46%	60,46%
A REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO A RUA JOÃO DA CRUZ	ASCON CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	15/05/2024	15/07/2024	R\$ 147.059,79	R\$0,00	R\$ 147.059,79		0,00%	0,00%
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO	ASCON CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	11/12/2023	11/06/2024	R\$ 373.482,46	R\$0,00	R\$ 373.482,46	R\$ 310.695,23	83,19%	83,19%
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO	JRJ CONSTRUCOES LTDA			R\$ 276.778,84	R\$0,00	R\$ 276.778,84		0,00%	0,00%

Antonio Carlos dos Santos Filho  
Engenheiro Civil  
CREA/SE 2715041659